


# 武豊町屋内温水プールだより

第2号  
 武豊町役場スポーツ課  
 TEL：72-1111  
 令和3年4月15日発行

## 工事工程

土工事が進み、基礎工事、本体工事に着手しています。建物を支えるための杭工」と機械室にあたる地下1階部分の土留工事が完了しました。今後は地下から順番に、1階・2階へと本体工事を進めていきます。

引き続き、安全・環境に配慮しながら令和4年4月の供用開始に向けて工事を行っていきます。



◎工事進捗率（3月末現在）：10.82%

## 工事状況



## 杭工事



杭打機を使って、地中深くまで杭を打ち込みます。この杭は、建物全体を支える大切な役割を持っています。

大小合わせて264本の杭を打ち込みました。



## 土留工事



地下室のように、深いところまで掘り進める際に、土砂が崩れてくるのを防ぐため、土とセメントを混ぜた壁を構築します。さらに、鉄骨の梁で壁を支え、安全に工事をするための準備をしました。



◎お問合せ先：奥村・岩部建設共同企業体 武豊町PFI事務所（平日8時30分～17時00分）

◎住所：愛知県知多郡武豊町字忠白田 11-7 ◎TEL：0569-47-7780