

(様式1)

4武教学発第208号

令和4年9月1日

文部科学大臣 殿

愛知県知多郡武豊町長

榎山 芳輝

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武豊町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

武豊町教育委員会学校教育課 三井 絃光

住所：愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地

電話：0569-72-1111

e-mail:kyoiku@town.taketoyo.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年7月28日 武豊町教育委員会点検評価委員会を実施。
令和4年9月1日 評価結果を本町ホームページに公表。

(2) 評価の方法

6名の外部有識者を含めた、武豊町教育委員会点検評価委員会を、施設整備計画の事後評価として位置づけ、武豊町教育委員会の活動状況について点検及び評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画していた事業について、計画通り目的を達成することができた。
外壁改修等の防災機能強化事業及び空調設備の整備事業については、必要性、緊急性、老朽化具合等を総合的に考慮し、今後も継続的に実施していくものとする。
また、屋内温水プール施設の整備については、Ⅱ期工事にて完了済み。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震災害時における防災機能を高め地域住民等の安全を確保するため、浄水型水泳プールを備えた屋内温水プール施設のⅠ期工事を実施した。また、武豊小学校及び緑丘小学校の校舎外壁改修工事により、外壁の剥離・落下防止を実施し、児童等の安全確保及び防災機能強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

故障した衣浦小学校職員室の空調設備を更新し、職員等の教育環境を向上することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
武豊小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R2.6～R2.10	R2.10.14	II期工事はR3年度に実施	
衣浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.4～R2.7	R2.7.10		
屋内温水プール施設(I期工事)	(2)	25	屋内スライディング(浄水型)	-	R	R1.9～R4.2	R3.3.23		
緑丘小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.6～R3.11	R3.11.16		