

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月14日

計画の名称	災害に強い、安全・安心なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成31年度（4年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	武豊町												
計画の目標	老朽化した下水道施設の改築、地震対策を行い、災害に強い安全、安心なまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	279	A	279	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	・雨水ポンプ場の地震対策着手率を33.33%（H27末）から66.67%（H31末）に増加させる。 雨水ポンプ場の地震対策着手率 耐震化・耐津波化に着手した雨水ポンプ場数（箇所）／耐震化・耐津波化を実施すべき雨水ポンプ場数（箇所）	33%	33%	67%
2	・雨水ポンプ場における改築工事実施率を0.00%（H27末）から33.33%（H31末）に増加させる。 雨水ポンプ場における改築工事実施率 改築工事実施済みの雨水ポンプ場数（箇所）／改築工事を実施すべき雨水ポンプ場数（箇所）	0%	33%	33%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	武豊町	直接	武豊町	ポンプ場	改築	上ヶ第1ポンプ場（改築）	ポンプ場改築	武豊町	■	■				279		策定済
		長寿命化																	
	A07-002	下水道	一般	武豊町	直接	武豊町	ポンプ場	改築	大足第1ポンプ場（地震・津波対策）	耐震化・耐津波化	武豊町				■		0		—
	A07-003	下水道	一般	武豊町	直接	武豊町	—	—	ストックマネジメント計画策定	調査・検討・計画策定	武豊町				■		0		策定中
												小計						279	
											合計						279		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

武豊町建設部上下水道課で事業に対する審査、評価を実施。

令和3年7月

公表の方法

評価完了後、町ホームページへ掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

上ヶ第1ポンプ場については、改築工事を実施したことにより、安定的な稼働環境を確保した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）


○特記事項（今後の方針等）

今後は、ストックマネジメント基本計画・ストックマネジメント実施方針を策定し、当該計画に基づいて適切な改築、耐震化を実施する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	耐震化・耐津波化に着手した雨水ポンプ場数（箇所）／耐震化・耐津波化を実施すべき雨水ポンプ場数（箇所）	
	最終目標値	67%
	最終実績値	33%
財政上の都合により実施時期を先送りしたため、未着手となった。		
2	改築工事実施済みの雨水ポンプ場数（箇所）／改築工事を実施すべき雨水ポンプ場数（箇所）	
	最終目標値	33%
	最終実績値	33%

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

計画の名称	災害に強い、安全・安心なまちづくり (防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成31年度 (4年間)	交付対象	武豊町



武豊町社会資本総合整備計画(防災・安全) 図面 No. 1-1 (2016.10.27現在)